

移動式2級火薬庫定期自主検査結果表

火薬庫の付近にある保安物件の名称	当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土堤	土堤高5/4又は事業用施設の別	判定
第1種	号庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第2種	号庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第3種	号庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第4種	号庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
検査項目	検査内容			補正・補修事項	判定
位置	湿地ではないか。				適・否
構造	盗難及び火災を防止できるか。				適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
盗難防止措置	内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。				適・否
内面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。				適・否
屋根	不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。				適・否
防火用空地	境界沿いに巾2m以上確保されているか。				適・否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。				適・否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。				適・否
天井裏	盗難防止の金網張りに異常はないか。				適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。				
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。				適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。				適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。				適・否
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。				適・否
外部点燈装置					有・無
避雷装置	別紙点検表のとおり。				
土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
相互間距離	維持されているか。				適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名					