

3 級火薬庫定期自主検査結果表

保安物件の種類	第 1 種	第 2 種	第 3 種	第 4 種
火薬庫の付近にある保安物件の名称				
当該保安物件までの距離	m	m	m	m
検査結果	適・否	適・否	適・否	適・否
検査項目	検査内容		補正・補修事項	判定
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置	内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。			適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。			適・否
壁	構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
天井裏	盗難防止の金網張りに異常はないか。			適・否
屋根	鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火構造に異常はないか。			適・否
隔壁	構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
入口の位置	付近の保安物件に対し危険の虞のない側であるか。			適・否
土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
簡易土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。			
注水設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
庫内暖房設備				有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点燈装置				有・無
検査を指揮監督した保安責任者による記名				